



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 25. 3. 2024 mezi objednatelem: **Městem Velešín**, se sídlem: náměstí J. V. Kamarýta 76, 382 32 Velešín, IČ: 00246174, zastoupeným starostou města, Ing. Petrem Vágnerem

a

zhotovitelem: **VIDOX s.r.o.**, se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov, IČ: 25160168, zastoupenou prokuristou společnosti, Janem Kandlíkem

ve věci realizace díla „**Městská knihovna ve Velešíně – stavební úpravy**“.

Tento dodatek je uzavřen v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027, čl. 9.2, a v souladu s Metodickým stanoviskem ministra pro místní rozvoj č. 3 k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2021–2027, ve věci úpravy textu Metodického pokynu na základě novelizace zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které nabylo platnosti a účinnosti dne 25. 9. 2023.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením dodatečných a nepředvídaných stavebních prací a odpočtem neprovedených prací specifikovaných ve změnovém listu č. 1 až č. 7, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, kdy předmětem změnového listu č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací dle čl. 9.2.3 Metodického pokynu a předmětem změnových listů č. 2 až č. 7 je provedení stavebních prací, které nemění celkovou povahu zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku ze smlouvy na zakázku na stavební práce a odpočet neprovedených prací dle čl. 9.2.2 Metodického pokynu.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran především v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací specifikovaných ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku, přičemž se jedná o prodloužení doby plnění pouze o dobu nezbytně nutnou pro provedení dodatečných stavebních prací.

Původní znění čl. IV. odst. 1:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení realizace díla vč. termínu předání a převzetí staveniště: **květen 2024**
- dokončení díla: **červenec 2024**

Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce v interiéru mohou začít nejdříve 27. 5. 2024 a skončit nejpozději 8. 7. 2024. Stavební práce v exteriéru (tedy boční vchod) je možno zahájit v květnu a ukončit v září.

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů,

vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

čl. IV.2 se nemění.

Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení realizace díla vč. termínu předání a převzetí staveniště: **květen 2024**
- dokončení díla: **červenec 2024**

Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce v interiéru mohou začít nejdříve 27. 5. 2024 a skončit nejpozději 31. 7. 2024, a to v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací specifikovaných ve změnovém listu č. 1. Stavební práce v exteriéru (tedy boční vchod s venkovní vstupem a šikmým chodníkem) je možno zahájit v květnu 2024 a ukončit v září 2024, v souladu s původním zněním smlouvy o dílo.

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

čl. IV.2 se nemění.

V. Cena díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením dodatečných a nepředvídaných stavebních prací a odpočtem neprovedených prací specifikovaných ve změnovém listu č. 1 až č. 7, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, kdy předmětem změnového listu č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací dle čl. 9.2.3 Metodického pokynu a předmětem změnových listů č. 2 až č. 7 je provedení stavebních prací, které nemění celkovou povahu zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku ze smlouvy na zakázku na stavební práce a odpočet neprovedených prací dle čl. 9.2.2 Metodického pokynu.

Původní znění čl. V. odst. 1:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	799 561,81 Kč
DPH	167 907,98 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	967 469,79 Kč

čl. V.2 až čl. V.4 se nemění.

Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	1 182 340,63 Kč
DPH	248 291,53 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 430 632,16 Kč

čl. V.2 až čl. V.4 se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Tato smlouva byla schválena usnesením rady č. 793/46.

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 až č. 7

Ve Velešíně

V Českém Krumlově

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Vágner
starosta města

Jan Kandlík
prokurista společnosti